

## Протокол

заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы  
«Формирование комфортной городской среды на территории  
Гаринского городского округа»

п.г.т. Гари

№ 5 13.09.2023

Заседание общественной комиссии состоялось в 10 00 часов 13 сентября 2023 года в конференц-зале, кабинет 415 административного здания, по адресу улица Комсомольская, 52.

### Присутствовали:

#### Председательствующий:

Величко С.Е.

- Глава Гаринского городского округа;

#### Секретарь комиссии:

Дудукина А.И.

- Специалист отдела ЖКХ администрации  
Гаринского городского округа;

#### Члены комиссии:

Мерзлякова С.А.

- Заместитель главы администрации  
Гаринского городского округа - Начальник  
финансового управления администрации  
Гаринского городского округа;

Артемьева Е.В.

- Председатель Думы Гаринского городского  
округа;

Шимова Н.Д.

- Директор МКУК «Культурно-  
досуговый центр Гаринского городского  
округа;

Мальгин В.А.

- Ведущий специалист отдела ЖКХ,  
транспорта, связи и энергетике;

Гагарин Н.К.

- Директор МКУ «Городское хозяйство»;

Анкина И.Г.

- Председатель общественной молодежной  
палаты при Думе Гаринского городского  
округа.

#### Приглашенные:

Ткачев Д.А.

- Директор ООО «Дельта групп» (Подрядчик)

#### Повестка заседания:

1. Отчет о ходе выполненных работ 1-го этапа по состоянию на 13.09.2023 проекта «Благоустройство общественной зоны отдыха по ул. Ясная-ул. Комсомольская п. г. т. Гари».

### Ход заседания


Величко С.Е.: в соответствии с Соглашением от 01 августа 2023 года на предоставление иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету Гаринского городского округа на 2023 год на реализацию первого этапа благоустройства общественной зоны отдыха по ул.Ясная-ул.Комсомольская п.г.т.Гари доведены лимиты бюджетных обязательств в размере 18,216,1 тыс. руб.(95%), за счет местного бюджета 958,742 тыс. руб. (5%). Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту со сроком выполнения первого этапа до 30 ноября 2023 года.

Ткачев Д.А.: выполняются работы по устройству оснований для покрытия поверхности, земляные работы выполнены на 70%, разработка грунта бульдозером, разработка и засыпка траншей и укладка канализационных труб выполнено. Все работы согласно графика будут выполнены в срок.

Далее обсуждалось о сроках выполнения работ согласно Графика, об опорах телефонной линии связи на обустраиваемой территории и о подготовке заявки на финансирование.

### РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет о реализации мероприятий 1-го этапа по состоянию на 13.09.2023.
2. Директору МКУ «Городское хозяйство» Гагарину Н.К. решить вопрос о переносе опор с обустраиваемой территории, вновь обратиться в ПАО Ростелеком.
3. Ткачеву Д.А., Гагарину Н.К. не допускать нарушения графика производства работ.
4. Рекомендовать Ткачеву Д.А. предоставить информацию до 30.09.2023 о плановой потребности в финансировании на получение иного межбюджетного трансферта из областного бюджета в ноябре 2023 г.

Председатель  
общественной комиссии:  С.Е.Величко

Секретарь комиссии:  А.И.Дудукина