

Протокол

заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на территории
Гаринского городского округа»

п.г.т. Гари

№ 6 29.09.2023

Заседание общественной комиссии состоялось в 10 00 часов 29 сентября 2023 года в конференц-зале, кабинет 415 административного здания, по адресу улица Комсомольская, 52.

Председательствующий:

Каргаева Т.В.

– первый заместитель главы администрации
Гаринского городского округа;

Секретарь комиссии:

Дудукина А.И.

- Специалист отдела ЖКХ администрации
Гаринского городского округа;

Члены комиссии:

Мерзлякова С.А

- Заместитель главы администрации
Гаринского городского округа - Начальник
финансового управления администрации
Гаринского городского округа;

Артемьева Е.В.

- Председатель Думы Гаринского городского
округа;

Шимова Н.Д.

- Директор МКУК «Культурно-
досуговый центр Гаринского городского
округа;

Мальгин В.А.

- Ведущий специалист отдела ЖКХ,
транспорта, связи и энергетике;

Гагарин Н.К.

- Директор МКУ «Городское хозяйство»;

Анкина И.Г.

- Председатель общественной молодежной
палаты при Думе Гаринского городского
округа.

Приглашенные:

Ткачев Д.А.

- Директор ООО «Дельта групп» (Подрядчик)

Ляпунов С.В.

- Представитель Строительного контроля

Повестка заседания:

1. Отчет о ходе выполненных работ 1-го этапа по состоянию на 29.09.2023 проекта «Благоустройство общественной зоны отдыха по ул. Ясная-ул. Комсомольская п. г. т. Гари».

Ход заседания

Каргаева Т.В.: в соответствии с Соглашением от 01 августа 2023 года на предоставление иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету Гаринского городского округа на 2023 год на реализацию первого этапа благоустройства общественной зоны отдыха по ул.Ясная-ул.Комсомольская п.гт.Гари доведены лимиты бюджетных обязательств в размере 18 216,1 тыс. руб.(95%), за счет местного бюджета 958,742 тыс. руб. (5%). Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту со сроком выполнения первого этапа до 30 ноября 2023 года.

Ткачев Д.А.: ведутся работы, щебеночное основание объекта готово, траншея для прокладки кабеля готова, в ближайшие сроки будет проложен кабель электропередач в гофре. Закладные под опоры 17 штук пробурены, 11 штук забетонированы, 6 штук сегодня сделают. Бордюры завезены, разметка сделана, приступаем к устройству сразу после прокладки кабеля. С доставкой асфальта договоренность есть из Краснотурьинска. От графика немного отстаем, благоустройство будет завершено до 30 в срок согласно контракта до 30 ноября.


Гагарин Н.К.: о переносе опор телефонной линии связи в Ростелеком отправлено два письма, ответа не поступило, созванивались по телефону, результата нет, сегодня Глава в Екатеринбурге решает этот вопрос.


Ляпунов С.В.: рассмотреть вопросы по работам связанные с установкой чаши фонтана, по видеоустановкам- целесообразности прокладки кабеля в первом этапе, в смете работа по подготовке и установке заложена во втором этапе, в проекте не обозначены места установки видеокамер, необходимо решить.

Далее в ходе заседания обсуждалось о заявке в электросети на технологическое присоединение; о заявке на потребность в финансировании выполненных и планируемых работ согласно Графика производства работ.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет о реализации мероприятий 1-го этапа по состоянию на 29.09.2023.
2. Ткачеву Д.А. (Подрядчик) Гагарину Н.К. (Заказчик) не допускать нарушения Графика производства работ.
3. Рекомендовать Ткачеву Д.А. (Подрядчик) предоставить информацию до 04.10.2023 о плановой потребности в финансировании выполненных и планируемых работ согласно Графика производства работ.
4. Директору МКУ «Городское хозяйство» Гагарину Н.К.:
 - 4.1 решить вопрос о переносе опор с обустраиваемой территории;
 - 4.2. подготовить и направить заявку в Серовские электрические сети на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям Объекта благоустройства;
 - 4.3. совместно с Представителем строительного контроля Ляпуновым С.В. согласовать (уточнить) работы:
 - по подготовке чаши для фонтана;
 - по устройству видеонаблюдения (укладке кабеля в гофре);
 - по определению мест установки видеокамер учетом технических параметров.

Заместитель председателя
общественной комиссии:  Т.В.Каргаева

Секретарь комиссии:  А.И.Дудукина