

Протокол

заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа»

п.г.т. Гари

№ 4 30.08.2023

Заседание общественной комиссии состоялось в 10 00 часов 30 августа 2023 года в конференц-зале, кабинет 415 административного здания, по адресу улица Комсомольская, 52.

Присутствовали:

Председательствующий:

Величко С.Е

- Глава Гаринского городского округа;

Каргаева Т.В

- Первый заместитель Главы администрации Гаринского городского округа;

Секретарь комиссии:

Дудукина А.И.

- специалист отдела ЖКХ администрации Гаринского городского округа;

Члены комиссии:

Мерзлякова С.А

- Заместитель главы администрации Гаринского городского округа - Начальник финансового управления администрации Гаринского городского округа;

Шимова Н.Д.

- Директор МКУК «Культурно-досуговый центр Гаринского городского округа»;

Мальгин В.А.

- Ведущий специалист отдела ЖКХ, транспорта, связи и энергетике;

Гагарин Н.К.

- Директор МКУ «Городское хозяйство»;

Анкина И.Г.

- Председатель общественной молодежной палаты при Думе Гаринского городского округа.

Приглашенные:

Ткачев Д.А.

Директор ООО «Дельта групп» (Подрядчик)

Повестка заседания:

1. Отчет о ходе выполненных работ 1-го этапа по состоянию на 30.08.2023 проекта «Благоустройство общественной зоны отдыха по ул. Ясная-ул. Комсомольская п. г. т. Гари».
2. О сроках Графика производства и финансирования работ 1го этапа, отчетности КС-2, КС-3, и заявке на иной межбюджетный трансферт.

По первому вопросу.

Величко С.Е.: в связи с реализацией Проекта «Благоустройство общественной зоны отдыха по ул. Ясная - ул. Комсомольская п. г. т. Гари» Муниципальным Казенным Учреждением «Городское хозяйство» в соответствии с 44-ФЗ заключен двухгодичный муниципальный контракт от 21.06.2023 с подрядной организацией ООО «Дельта групп», директор Ткачев Д.А., со сроком исполнения до 30.11.2024, первый этап - до 30.11.2023. Проектно-сметная документация разработана и утверждена на сумму 49 млн.890 тыс. 826 руб. – начальная цена контракта, по результатам торгов процедуры электронного аукциона сумма составила 44 млн. 901 тыс. 743 руб. 36 коп., из них на первый этап 17 257,35780 тыс. руб., на второй - 27 644,38556 тыс. руб. Обратить внимание на качественное выполнение работ и выполнение в сроки с Графиком. Задача общая, построить, сдать и принять объект без нарушений в рамках отторгованной суммы, поэтому все возникающие проблемы в ходе работ должны обозначаться и решаться.

Ткачев Д.А.: проведена планировка участка, завезен грунт 5 200 тонн, утрамбовано 80 %, привезен щебень, имеются сложности по асфальту, ближайший пункт находится в п. Сосьва с малой производительностью завода и большой его загруженностью на оставшиеся 2 месяца. На обустраиваемой территории имеются 3 опоры линии телефонной связи, которые препятствуют выполнению работ. Обустраиваемый участок граничит с частной территорией огороженной ветхим забором на подпорках, что может повлиять на препятствие работ и возникновение конфликта. В целом почти все материалы завезены, работы ведутся по Графику с незначительным отставанием, будут выполнены в полном объеме.

Далее, обсуждались вопросы о переносе линии телефонной связи, что в ПАО Ростелеком направлено письмо; об ограждении с подпорками земельного участка, граничащие с объектом благоустройства; о наружном освещении и о доставке асфальта.

РЕШИЛИ:

- 1) Принять к сведению отчет о реализации мероприятий 1-го этапа по состоянию на 30.08.2023. Не допускать нарушения сроков Графика производства работ.
- 2) Содействовать с ПАО «Ростелеком» о переносе телефонной линии связи.
- 3) Уточнить в чьем ведении находится огороженный земельный участок, граничащий с объектом благоустройства, подготовить и направить письмо.

По второму вопросу.

Величко С.Е.: между администрацией Гаринского городского округа и Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области заключено Соглашение 01.08.2023 № 153 о предоставлении местному бюджету на 2023 год иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на реализацию первого этапа Проекта «Благоустройство общественной зоны отдыха по ул. Ясная - ул. Комсомольская п. г. т. Гари» 18 млн. 216 тыс. 100 руб. - 95% от суммы первого этапа утвержденной сметной документации, финансирование за счет местного бюджета 958 тыс. 742 руб. - 5%.

В соответствии с пунктом 3.6 Соглашения в целях перечисления иного межбюджетного трансферта из областного бюджета местному бюджету, администрация ежемесячно предоставляет заявку до 5 числа предшествующего месяцу получения иного межбюджетного трансферта с указанием сроков и объемов платежей, установленных муниципальным контрактом.

Далее, обсуждалось о плановой потребности в получении иного межбюджетного трансферта на первый этап, рационального освоения, и отчетности. Предлагается на первый этап подготовить две заявки на ноябрь и декабрь 2023 года.

РЕШИЛИ:


1) Ткачеву Д.А. директору ООО «Дельта групп»:


1.1. Рекомендовать подготовить и предоставить письменно в администрацию Гаринского городского округа до **30.09.2023** о плановой потребности в финансировании **на ноябрь 2023 года** (с указанием конкретной суммы) на оплату выполненных работ согласно Графика производства и финансирования по Объекту «Благоустройство общественной зоны отдыха по ул. Ясная - ул. Комсомольская п. г. т. Гари». (На декабрь готовить до 05.11.2023).

1.2. Следует учесть,

- Администрация Гаринского городского округа, на основании полученного письма о потребности в финансировании на ноябрь, направляет заявку в Министерство энергетики и жилищно коммунального хозяйства Свердловской области на перечисление иного межбюджетного трансферта на ноябрь 2023 года до 05.10.2023 (согласно Правил);
- перечисление иного межбюджетного трансферта (95%) Министерством энергетики и ЖКХ осуществляется после предоставления Администрацией отчетности, подтверждающей выполнение работ (на сумму, заявленную на ноябрь) по формам КС-2, КС-3, платежного поручения о фактическом перечислении средств местного бюджета (5%). Планируемый срок предоставления отчетности в Министерство до **17.11. 2023 года**.

2) Гагарину Н.К. – Директор МКУ «Городское хозяйство» (Заказчик), Ткачеву Д.В. – Директор ООО «Дельта групп» (Подрядчик) предоставить до **15 ноября 2023 года** в Администрацию Гаринского городского округа полную отчетность по заявленной сумме на ноябрь, актов сдачи - приемки выполненных работ КС-2, КС-3, (пункт 2.5 Муниципального контракта) и фактическому перечислению средств местного бюджета (5%).

Председатель
общественной комиссии:  С.Е.Величко

Секретарь комиссии:  А.И.Дудукина